



Ciudad Autónoma de Melilla

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTO. RESUMEN DE EJECUCIÓN

Periodo: 2016

CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2010FO003	PABELLON POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN POLIGONO INDUSTRIAL SEPEs	2010	6	0,00	3.041.493,37	3.041.493,37	0,00	3.041.493,37	-3.041.493,37	0
2011FO021	CUBIERTA PISTA POLIDEPORTIVA CEIP ANSELMO PARDO. PYTO BASICO Y EJECUCION	2011	5	69.213,74	267.099,46	267.099,46	0,00	267.099,46	-197.885,72	1
2011FO033	PYTO BASICO Y EJECUCION DE APARCAMIENTO SUBTERRANEO Y PL PUBLICA EN ANTIGUO SOLAR DE CRUZ ROJA Y MED	2011	5	0,00	2.708.782,45	2.708.782,45	0,00	2.708.782,45	-2.708.782,45	1
2011FO041	APERTURA DE DOS NUEVOS VIALES DE CONEXION ENTRE C/ PIOLA Y BARRIADA DE LA CONSTITUCION	2012	4	428.204,69	361.179,96	361.179,96	0,00	361.179,96	67.024,73	1
2012FO001	REFUERZO MEDIANTE BULONES DEL TUNEL EXISTENTE ENTRE LA PLAZA DE LAS CULTURAS Y EL FOSO DE HORNABEQUE	2012	4	73.354,00	61.902,19	61.902,19	0,00	61.902,19	11.451,81	1
2012FO003	AMPLIACION DE LA CALLE PROLONGACION DE LA CALLE RIO BIDASOA Y ACONDICIONAMIENTO DEL ENTORNO	2012	4	215.264,57	213.033,72	213.033,72	0,00	213.033,72	2.230,85	1
2012FO015	URB. ACCESO Y NUEVOS VIALES EN URB. IBERPUERTO, LA QUINTA, MAYORAZGO	2012	4	520.036,72	336.672,94	336.672,94	0,00	336.672,94	183.363,78	1
2013FO002	ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTONICAS EN EL PABELLON JAVIER IMBRODA	2013	3	106.924,22	88.182,17	88.182,17	0,00	88.182,17	18.742,05	1
2013FO008	RENOVACION DE PAVIMENTOS Y SERV URBANISTICOS EN CALLE CORONELES LACASA Y ADYACENTES DEL BARRIO DE LI	2013	3	919.293,07	399.725,18	399.725,18	0,00	399.725,18	519.567,89	1
2013FO011	NUEVO VIAL DE CONEXION DEL POLIGONO INDUSTRIAL LAS MARGARITAS CON LA FRONTERA DE BENI ENSAR LA PROLO	2013	3	1.585.343,61	1.028.557,30	1.028.557,30	0,00	1.028.557,30	556.786,31	1

CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2013FO014	ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL TALUD EN EL COMIENZO DE LA CALLE PEGASO	2013	3	128.444,03	102.082,78	102.082,78	0,00	102.082,78	26.361,25	1
2013FO015	ADAPTACION DEL EDIFICIO SITUADO (CRON OFICIAL ENTRE LAS C JUSTO SANCHEZ MIÑANO ESQ CON GRAL MARINA)	2013	3	175.241,35	162.338,33	162.338,33	0,00	162.338,33	12.903,02	1
2013FO018	VIAL DE CONEXIÓN DE LA CALLE MEJICO Y LA CARRETERA DEL POLVORIN	2013	3	3.792.549,39	1.718.170,00	1.718.170,00	0,00	1.718.170,00	2.074.379,39	1
2013MA001	ZONAS LUDICAS Y APARCAMIENTOS CAMPO DE FUTBOL DE LA CAÑADA	2013	3	1.977.107,18	987.057,24	987.057,24	0,00	987.057,24	990.049,94	1
2013MA009	DRAGADO Y ESTABILIZACION DE LA ZONA SUR DE LA PLAYA DE HORCAS COLORADAS. FASE INICIAL	2013	3	2.197.331,44	469.447,46	469.447,46	0,00	469.447,46	1.727.883,98	1
2013MA012	PROYECTO CONSTRUCCION DE CELDA PARA ADMISION EN DEPOSITOS DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	2013	3	215.978,65	209.505,56	209.505,56	0,00	209.505,56	6.473,09	1
2013MA013	2013. CONSTRUCCION DE NUEVAS UBICACIONES DE CONTENEDORES DE R.S.U. EN EL BARRIO DEL TIRO NACIONAL	2013	3	8.638,27	0,00	0,00	0,00	0,00	8.638,27	1
2013MA023	CMN-2013-007 A.T. COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DEL PYTO DE EJECUCION DE ADECUACION PARCELA 32	2013	3	1.476,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,80	1
2013MA025	2013_002_CMN: AT COORDINACION DE SSSYS DEL PYTO DE ZONAS LUDICAS EN LA CAÑADA	2013	3	3.510,00	3.510,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	1
2013PR001	ELIMINACION BARRERAS URBANISTICAS EN DISTRITOS IV Y V	2013	3	0,00	85.667,59	85.667,59	0,00	85.667,59	-85.667,59	1
2014DGS002	ASIST TECNICA PARA REDACCION PYTO Y DIRECC OBRA DE CANALIZACION PARA INTEGRAR EL CENTRO TECNOLOGICO	2014	2	3.500,00	2.156,25	2.156,25	0,00	2.156,25	1.343,75	1
2014FO001	OBRAS COMPRENDIDAS PYTO BASICO, DE EJEC Y EST SS REHABILITACION INTERIOR Y EXTERIOR DE VICTORIA GRAN	2014	2	2.390.556,33	655.323,40	655.323,40	0,00	655.323,40	1.735.232,93	1
2014FO002	ANULADO. RENOVACION DE PAVIMENTOS, SERVICIOS URBANISTICOS Y MEJORA DE URBANIZACION EN B° REAL	2014	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1

CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2014FO003	AUDITORIA ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE DEPENDENCIAS DE LA CIUDAD AUTONOMA	2014	2	12.698,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12.698,40	1
2014FO004	ASIST TECNICA REDACCION PYTO REHABILITACION URBANA Y MEJORA DE ACCESIBILIDAD PL HEROES DE ESPAÑA	2014	2	0,00	15.520,65	15.520,65	0,00	15.520,65	-15.520,65	1
2014FO007	ASISTENCIA TECNICA REDACCION PYTO MEJORA DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENVOLVENTE PISCINA MUNICIPAL	2014	3	53.942,40	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	35.942,40	1
2014FO012	GLORIETA EN LA CONFLUENCIA DE LAS CTRAS ML-105, ML-204 Y CALLES JIMENEZ IGLESIAS Y GURUGU	2014	2	674.831,87	571.377,24	222.426,34	348.950,90	571.377,24	103.454,63	1
2014FO013	CONSTRUCCION DE ACERAS PARA LA ORDENACIÓN DEL TRÁFICO PEATONAL ENTRE EL PK 0+689 Y PK 1+149 CTRA VIA	2014	2	132.916,25	132.916,25	132.916,25	0,00	132.916,25	0,00	1
2014FO014	ANULACION REHABILITACIÓN URBANA Y MEJORA DE LA ACCESIB DE LA PL HEROES DE ESPAÑA Y SU ENTORNO(PMUS)	2014	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
2014FO015	RENOVACION DE PAVIMENTOS, SERV URBANISTICOS Y MEJORA DE URBANIZACION B° REAL	2014	2	1.590.515,03	955.418,13	701.723,04	253.695,09	955.418,13	635.096,90	1
2014FO016	RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS EN LA CALLE CARLOS RAMIREZ DE ARELLANO	2014	2	952.809,15	657.537,95	597.276,83	60.261,12	657.537,95	295.271,20	1
2014FO019	DIR TEC (ARQUITECTO) OBRAS PYTO BASICO EJEC Y SSYS "RECONSTRUCCION REHAB DEL TUNEL PL CULTURAS"	2014	2	3.279,74	2.951,76	2.951,76	0,00	2.951,76	327,98	1
2014FO020	DIR EJECUCION OBRAS PYTPO BASICO Y EJEC.E ST SSYS RECONSTRUCCION Y REHAB TUNEL ENTRE LA PL CULTURAS	2014	2	3.279,74	2.951,77	2.951,77	0,00	2.951,77	327,97	1
2014FO022	OBRA RECUPERACIÓN DEL TRAMO DE GALERIAS DE MINAS COMPRENDIDA ENTRE EL FRONTON DEL PARQUE LOBERA Y S	2014	3	102.775,24	102.743,74	102.743,74	0,00	102.743,74	31,50	1
2014FO023	DIR GEOLOGICA. GEOLOGO DE OBRA PARA RECUPERACION DEL TRAMO DE GALERIA DE MINAS P LOBERA Y S ANTONIO	2014	2	3.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.016,00	1

CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2014FO024	DIR TECNICA- INGENIERO OBRA PARA RECUPERACION DEL TRAMO DE GALERIA DE MINAS ENTRE FRONTON P LOBERA Y	2014	2	3.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.016,00	1
2014FO027	SEGUIMIENTO ARQUEOLOGICO PYTO BASICO, EJEC SS RECUPERACION DEL TRAMO DE GALERIA DE MINAS ENTRE FRON	2014	2	1.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,00	1
2014FO028	COORDINACION SSS OBRAS PYTO BASICO EJEC Y SS RECUPERACION DEL TRAMO DE GALERIA DE MINAS COMPRENDIDO	2014	2	1.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00	1
2014FO029	REHABILITACION URBANA Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LA PL HEROES DE ESPAÑA Y SU ENTORNO, COMO PMUS	2014	2	1.429.794,55	801.156,36	142.340,40	658.815,96	801.156,36	628.638,19	1
2014FO030	REPARACIONES GENERALES EN VESTUARIOS DEL FERNANDO PERNIAS	2014	2	331.199,37	222.381,99	106.525,38	115.856,61	222.381,99	108.817,38	1
2014FO031	PYTO BASICO Y EJEC Y ESTUDIO SSYS RESTAURACION, CONSERVACION Y PREMUSEALIZACION DE LOS RESTOS ARQUEO	2014	2	214.593,38	214.589,71	193.494,99	21.094,72	214.589,71	3,67	1
2014FO032	PYTO BAS EJEC Y SSYS TRANSFORMACION PAVIMENTO ACTUAL PISTA DE TENIS COMPLEJO ALVAREZ CLARO EN TIERRA	2014	2	223.191,50	223.191,50	0,00	223.191,50	223.191,50	0,00	1
2014FO033	PYTO BASICO Y EJECUCION SSYS ELIMINACION BARRERAS ARQUITECTONICAS PL TOROS MELILLA	2014	2	56.477,12	56.768,26	41.524,08	15.244,18	56.768,26	-291,14	1
2014FO034	MEJORA DE LOS ACCESOS PARA TRAFICO RODADO AL PUESTO FRONTERIZO DEL ZOCO EL HAD	2014	2	60.337,70	0,00	0,00	0,00	0,00	60.337,70	1
2014FO035	URBANIZACION DE LA MANZANA N° 96 BARRIO GRAL LARREA Y VIALES PERIMETRALES (2° FASE)	2014	2	664.333,92	0,00	0,00	0,00	0,00	664.333,92	1
2014MA002	SERVICIO DE AT COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS DEL PYTO DRAGADO Y ESTABILIZACION PLAYA HO	2014	2	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00	1
2014MA003	NUEVAS REDES DE ABASTECIMIENTO EN CALLES JUAN DE LANUZA, GRAL ASTILLEROS Y AVDA EUROPA DE LA CAM	2014	3	31.071,33	31.071,33	31.071,33	0,00	31.071,33	0,00	1

CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2014MA004	SERV ASISTENCIA PARA EL SEGUIMIENTO ARQUEOLOGICO DE LAS OBRAS DEL PYTO DE DRAGADO Y ESTABILIZACION H	2014	2	0,00	1.872,00	1.872,00	0,00	1.872,00	-1.872,00	1
2014MA005	SERVICIO DE A.T. PARA LA COORDINACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL DEL PYTO DE DRA	2014	2	0,00	17.992,00	17.992,00	0,00	17.992,00	-17.992,00	1
2014MA006	2014_001:CMN: OBRA DE IMPERMEABILIZACIÓN Y ADECUACIÓN DE PRETIL DE LA CUBIERTA DEL TORREÓN DE LAS CA	2014	2	0,00	37.088,75	37.088,75	0,00	37.088,75	-37.088,75	1
2014MA007	2014_002_CMN:SERVICIO DE A.T. DE APOYO A LA DIRECCION DE OBRA DEL PYTO ZONAS LUDICAS Y APARCAMIENTOS	2014	2	0,00	9.360,00	9.360,00	0,00	9.360,00	-9.360,00	1
2014MA010	MEDICION FINAL PYTO RECOGIDA Y CONSTRUCCION EXPLANADA MADURACIÓN ESCORIAS DE INCINERADORA	2014	2	58.316,25	0,00	0,00	0,00	0,00	58.316,25	1
2014MA011	ASIST TECNICA PARA LA COORD SEG Y SALUD EL PYTO ZONA DE OCIO EN LA C/ RIO EUME DEL MONTE Mª CRISTINA	2014	2	4.680,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.080,00	1
2014MA012	PYTO ZONA DE OCIO EN LA CALLE RIO EUME DEL MONTE MARIA CRISTINA	2014	2	1.071.390,30	257.155,88	234.747,00	22.408,88	257.155,88	814.234,42	1
2014MA013	PYTO DE AMPLIACION DE ESCALERA Y CREACION DE PLAZA EN EL CALLEJON DE DEIMOS	2014	2	551.485,24	243.230,66	41.860,32	201.370,34	243.230,66	308.254,58	1
2014MA014	A.T. COORD SEG SALUD DEL PYTO AMPLIAC DE ESCALERA Y CREAC DE PLAZA EN CALLEJO	2014	2	11.232,00	2.080,00	0,00	2.080,00	2.080,00	9.152,00	1
2014MA015	ASIST TECNICA COORDINACION SSYS PYTO ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE PL DE LOS PINOS B° REINA REGE	2014	2	2.808,00	1.398,80	0,00	1.398,80	1.398,80	1.409,20	1
2014MA016	PYTO ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LA PL DE LOS PINOS EN EL B° REINA REGENTE	2014	2	665.407,23	186.088,50	36.395,90	149.692,60	186.088,50	479.318,73	1
2014MA017	A.T. COORD SSYS PYTO ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO PL DEL ZODIACO EN EL B° CAÑ 2015MA008	2014	2	8.424,00	1.398,80	0,00	1.398,80	1.398,80	7.025,20	1

CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2014MA018	PYTO ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO PL DEL ZODIACO EN EL B° DE LA CAÑADA	2014	2	342.546,39	162.349,56	147.747,00	14.602,56	162.349,56	180.196,83	1
2015BS001	OBRAS CUBRIMIENTO ACCESO PRINCIPAL DEL MERCADO CENTRAL	2015	1	17.018,70	8.481,30	0,00	8.481,30	8.481,30	8.537,40	1
2015BS002	OBRAS EN IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA DEL MERCADO CENTRAL	2015	1	67.238,70	33.561,30	0,00	33.561,30	33.561,30	33.677,40	1
2015FO001	INDEMNIZACIÓN POR RESOL CONTRATO "PYTO MODIF AMPLIACION PROLONGACION C RIO BIDASOA Y ADECUACION DEL	2015	1	1.424,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,92	1
2015FO002	PYTO MODIFICADO REHABILITACION URBANA Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LA PL HEROES DE ESPAÑA Y SU EN	2015	2	75.989,91	75.989,91	0,00	75.989,91	75.989,91	0,00	1
2015FO003	anulado_ URBANIZACION DE LOS ACCESOS AL CENTRO CIVICO DE LA CAM	2015	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
2015FO004	VALLADO DE SEGURIDAD, REPARACIÓN DE PARAMETROS, PINTURA Y LIMPIEZA EN FUERTE DE CAMELLOS DEL B° VIRG	2015	1	63.280,26	35.743,37	8.206,50	27.536,87	35.743,37	27.536,89	1
2015FO005	CONTINUACIÓN DE ACERADO EN LA C/ CASIOPEA PARA CONEXION MEDIANTE TRAFICO PEATONAL CON C/ VIA LACTEA	2015	1	30.858,13	30.858,14	0,00	30.858,14	30.858,14	-0,01	1
2015FO006	EJECUCION DE PASOS DE PEATONES ELEVADOS EN URBANIZACION MIRO	2015	1	38.277,45	38.277,45	38.277,45	0,00	38.277,45	0,00	1
2015FO007	ACONDICIONAMIENTO DE EXPLANADA DE ACCESO A LA MEZQUITA AZEITUNA DE REINA REGENTE	2015	1	46.372,16	42.156,51	0,00	42.156,51	42.156,51	4.215,65	1
2015FO008	REMODELACIÓN Y MEJORAS EN CALLES DE JUPITER, AURIGA Y CONEXION	2015	1	39.592,33	28.600,81	0,00	28.600,81	28.600,81	10.991,52	1
2015FO009	PARQUE INFANTIL EN CALLE AFRICA	2015	2	54.000,00	7.025,06	0,00	7.025,06	7.025,06	46.974,94	1
2015FO010	REMODELACIÓN Y CAMBIO DE RASANTE EN ACERADO DE CALLE PATIO MONTES	2015	1	29.164,37	0,00	0,00	0,00	0,00	29.164,37	1
2015FO011	COLOCACIÓN DE BARANDILLAS EN CALLES LARACHE, TETUAN Y CRISTINA DE ARAGON	2015	1	59.133,04	53.757,31	53.757,31	0,00	53.757,31	5.375,73	1

CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015FO012	EJECUCION DE PASOS DE PEATONES ELEVADOS EN CALLE ACERA DE REINA REGENTE	2015	1	33.653,41	30.594,01	0,00	30.594,01	30.594,01	3.059,40	1
2015FO013	REPOSICION DE ACERAS EN CALLE CERVANTES Y TTE AGUILAR DE MERA	2015	1	21.236,59	19.305,65	0,00	19.305,65	19.305,65	1.930,94	1
2015MA001	ORDENACIÓN Y REFORMA DEL CEMENTERIO MUSULMAN	2015	2	987.002,77	361.523,49	0,00	361.523,49	361.523,49	625.479,28	1
2015MA002	ADECUACIÓN ZONA VERDE ESCARPADO DE CAMELLOS	2015	1	641.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641.716,00	1
2015MA003	2015_026_ SERVICIO DE ASIST TÉCN APOYO A LA DIRECCION DE LAS OBRAS DE ORDENACIÓN URBANISTICA CALLEJON	2015	1	7.295,97	7.295,97	1.823,99	5.471,98	7.295,97	0,00	1
2015MA004	2015_027_ SERVICIO DE ASIST TECN APOYO A LA DIRECCION DE LAS OBRAS DE ZONA DE OCIO EN LA C/ RIO EUME	2015	1	9.119,97	9.119,95	9.119,95	0,00	9.119,95	0,02	1
2015MA009	PYTO ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LA PL. DE LOS PINOS EN EL BARRIO DE REINA REGENTE	2015	1	186.561,19	0,00	0,00	0,00	0,00	186.561,19	1
2016FE001	ADQ. E INSTAL. SOFTWARE APLICACIONES OFIMÁTICAS Y VIDEOCONFERENCIA D.G. FONDOS EUROPEOS	2016	1	2.310,00	2.310,00	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00	1
2016FE002	IMPLANTACIÓN INFORMÁTICA SIFE11420 PREVIA A APLICACIONES PUENTE CAM-AGE-COM	2016	1	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00	1
2016FO001	URBANIZACION ACCESOS A BASE ALFONSO XIII FUTURAS INSTAL S. PROTECTORA ANIMALES Y PUNTO LIMPIO C.A.M.	2016	2	1.317.184,95	450.141,73	0,00	450.141,73	450.141,73	867.043,22	1
2016FO002	CAPA DE RODADURA Y REFUERZO DEL FIRME EN CALLE ALVARO DE BAZAN (60900 Y 60901)	2016	2	400.000,00	359.958,84	0,00	359.958,84	359.958,84	40.041,16	1
2016FO003	AT PARA ELABORACION DE AUDITORIAS ENERGETICAS, REDACCION DE PROYECTOS Y DIRECCIONES DE OBRA COFINANC	2016	4	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	1
2016FO004	AMPLIACION DEL VIAL DE CONEXION DEL JARDIN MELILLENSE A CARRETERA ML-101 DE FARHANA MEDIANTE CUBRIMI	2016	1	333.713,55	0,00	0,00	0,00	0,00	333.713,55	1
2016FO005	REMODELACIÓN DE ACERADO EN CARRETERA HIDUM COLINDANTE CON PARQUE CAÑADA	2016	0	52.794,29	0,00	0,00	0,00	0,00	52.794,29	0

CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016FO006	OBRAS D REHABILITACIÓN DEL BALUARTE DEL ROSARIO EN MELILLA	2016	1	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0
2016FO007	OBRA AMPLIACIÓN DEPENDENCIASIMPORTACIÓN Y GRAVÁMENES COMPL. SITUADO EN EL ANTIGUO PALACIO JUSTICIA	2016	1	67.652,93	0,00	0,00	0,00	0,00	67.652,93	0
2016FO008	ADAPTACIÓN DE LOS DOS MÓDULOS DE ASEOS EN LA PLANTA PRIMERA DEL PALACIO DE LA ASAMBLEA	2016	1	66.663,18	2.096,64	0,00	2.096,64	2.096,64	64.566,54	0
2016FO009	A.T. REDACCIÓN DE PROJ. BAS., DE EJ. Y ESTUDIO S.S. RECUPERACION 2º TRAMO GALERIA MINAS 4º RECINTO	2016	1	16.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.952,00	1
2016FO010	PAVIMENTACION Y CERRAMIENTO DEL APARCAMIENTO DE LA COMISARIA DE POLICIA NACIONAL	2016	1	84.931,65	0,00	0,00	0,00	0,00	84.931,65	1
2016FO011	CAPA DE RODADURA Y REFUERZO DEL FIRME EN CALLE MENDEZ NUÑEZ	2016	1	53.892,00	53.892,00	0,00	53.892,00	53.892,00	0,00	1
2016FO012	A.T. DIRECCION OBRA INSTALACION FOTOVOLTAICA CUBIERTA MERCADO CENTRAL CALLE COMISARIO VALERO	2016	1	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	1
2016FO013	A.T. ESTUDIO ILUMINACION EFICIENTE ESPACIOS DEPORTIVOS: EL TESORILLO, LA ESPIGUERA, ALTOS DEL REAL..	2016	1	17.700,00	12.000,03	0,00	12.000,03	12.000,03	5.699,97	1
2016FO014	MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA PISCINA MUNICIPAL DE LA CAM	2016	1	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	1
2016FO015	A.T. REDACCIÓN Y DIR. PROJ. INSTALACION SOLAR FOTOV. AUTOCONSUMO DEPOSITOS GENERALES ABASTECIMIENTO	2016	0	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	1
2016FO016	MODIFICADO A EFECTOS FORMALES CONSTRUCCION PABELLON POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN POLIGONO INDUS. SEPES	2016	1	159.519,31	0,00	0,00	0,00	0,00	159.519,31	1
2016FO017	REFUERZO Y CAPA DE RODADURA DE VIAL EN PLAZA RAFAEL FERNANDEZ DE CASTRO	2016	1	49.825,35	49.825,35	0,00	49.825,35	49.825,35	0,00	1
2016FO018	EJECUCIÓN DE PASOS PEATONALES ELEVADOS EN LA CALLE DOCTOR MIGUEL GOMEZ MORALES	2016	1	18.977,91	0,00	0,00	0,00	0,00	18.977,91	1

CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016FO019	CAPA DE RODADURA Y REFUERZO DEL FIRME EN CALLE MANUEL FERNANDEZ BENITEZ	2016	1	54.000,00	50.028,76	0,00	50.028,76	50.028,76	3.971,24	1
2016FO020	A.T. REDACCION Y DIRECCION PROY. CAPA DE RODADURA Y REFUERZO FIRME CALLE MANUEL FERNANDEZ BENITEZ	2016	1	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0
2016FO021	ACONDICIONAMIENTO SALIDA EVACUACIÓN EDIFICIO ESCUELA OFICIAL IDIOMAS CONSERVATORIO Y C.E. ADULTOS	2016	1	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	1
2016FO022	CAPA DE RODADURA Y REFUERZO DEL FIRME EN LAS CALLES GENERAL PINTOS Y FERNANDEZ CUEVAS	2016	1	492.870,42	0,00	0,00	0,00	0,00	492.870,42	1
2016MA001	AT DIRECCION EJECUCION OBRAS DE ORDENACION Y REFORMA DEL CEMENTERIO MUSULMAN	2016	2	17.524,00	6.368,58	0,00	6.368,58	6.368,58	11.155,42	1
2016MA002	AT DIRECCION DE LAS OBRAS DE ORDENACION Y REFORMA DEL CEMENTERIO MUSULMAN	2016	2	14.468,36	5.808,90	0,00	5.808,90	5.808,90	8.659,46	1
2016MA003	SERVICIO AT COORD. SEG. Y SALUD DE LAS OBRAS DEL PROY. ORDENACION Y REFORMA DEL CEMENTERIO MUSULMAN	2016	2	4.368,00	2.184,00	0,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	1
2016MA004	PROYECTO DE REMODELACION DE LA PLAZA RAMIRO DE MAEZTU	2016	2	697.758,89	0,00	0,00	0,00	0,00	697.758,89	1
2016MA005	PROYECTO DE OBRAS ADECUACION SOLERA Y RED SANEAMIENTO PARCELA 19 CEMENTERIO CRISTIANO	2016	2	53.723,71	50.106,65	0,00	50.106,65	50.106,65	3.617,06	1
2016MA006	PROYECTO DE OBRAS DE REPARACION DEL REVESTIMIENTO Y MOBILIARIO URBANO DEL PARQUE HERNÁNDEZ	2016	2	53.972,30	53.016,11	0,00	53.016,11	53.016,11	956,19	1
2016MA007	MEJORA DEL ACCESO PEATONAL DEL PUESTO FRONTERIZO DE BARRIO CHINO	2016	1	508.309,85	0,00	0,00	0,00	0,00	508.309,85	1
2016MA008	A.T. COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DEL PROYECTO REMODELACION PLAZA RAMIRO DE MAEZTU	2016	1	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00	1
2016MA009	A.T. DIRECCIÓN OBRAS PROYECTO REMODELACIÓN PLAZA RAMIRO DE MAEZTU DEL BARRIO BATERIA JOTA	2016	1	11.292,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11.292,70	1

CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016MA010	OBRAS DE ORDENACIÓN INTERIOR DE LA PARCELA DEL FUERTE DE MARÍA CRISTINA	2016	1	259.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.053,00	1
2016MA011	A.T. PARA LA REDACCIÓN Y DIRECCIÓN OBRAS PROYECTO DE ENLACE PASEOS MARÍTIMOS ZONA SUR Y ZONA NORTE	2016	0	61.121,66	0,00	0,00	0,00	0,00	61.121,66	1
2016MA012	A.T. REDACCIÓN Y DIRECCIÓN OBRAS PROYECTO AMPLIACIÓN RED DE AGUAS REUTILIZADAS TRAT. TERCIARIO DESDE	2016	1	50.613,33	0,00	0,00	0,00	0,00	50.613,33	1
2016MA013	OBRAS DE NUEVA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL DISTRITO V DE MELILLA	2016	1	640.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.307,00	1
2016MA014	OBRAS DE ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS REUTILIZADAS PROCEDENTES TRATAMIENTO TERCIARIO, JUNTO EBAR RIO	2016	1	508.021,87	0,00	0,00	0,00	0,00	508.021,87	1
2016MA015	OBRAS DE REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PARQUE DE LA URBANIZACIÓN LOS PINARES EN EL BARRIO CAÑADA	2016	1	623.122,93	0,00	0,00	0,00	0,00	623.122,93	1
2016MA016	PROYECTO DE REPARACIÓN DE LAS PLAZAS EN URBANIZACIÓN MINAS DEL RIF (2016-GPRY-053)	2016	1	53.379,33	0,00	0,00	0,00	0,00	53.379,33	1
2016MA017	A.T. A LA DIRECCION DE OBRAS "NUEVA TUBERIA DE IMPULSION DE AGUAS RESIDUALES DESDE LA EBAR DEL RIO D	2016	1	50.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.920,00	1
2016MA018	PROYECTO DE REPARACIÓN DE PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS DEL PASEO MARITIMO ZONA SUR	2016	1	52.374,48	0,00	0,00	0,00	0,00	52.374,48	1
2016MA019	A.T. DIRECCION PROYECTO ESTACION BOMBEO AGUAS RESIDUALES PROCED. TRAT. TERCIARIO JUNTO EBAR RIO DE O	2016	1	11.510,73	0,00	0,00	0,00	0,00	11.510,73	1
2016MA020	OBRAS NUEVA TUBERIA DE IMPULSION DE AGUAS RESIDUALES DESDE LA EBAR DEL RIO DE ORO A LA EDAR CON INTE	2016	1	2.054.753,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.054.753,27	1
2016MA021	OBRAS DE LA PARCELA CONTIGUA A GLORIETA EN LA CONFLUENCIA DE LAS CARRETERAS M-105 Y ML-204	2016	1	184.739,25	0,00	0,00	0,00	0,00	184.739,25	1

CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016MA022	DIRECCIÓN DE OBRAS DE LA REPARACIÓN DE LAS PLAZAS EN URBANIZACIÓN MNAS DEL RIF	2016	1	1.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,00	1
2016PR001	ACTUACIONES DIVERSAS EN LOS MERCADOS PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD	2016	1	37.259,00	36.750,00	0,00	36.750,00	36.750,00	509,00	1
2016PR002	OBRAS DE COLOCACION DE BARANDILLAS DE SEGURIDAD EN EL MERCADO CENTRAL	2016	2	50.000,00	49.229,24	0,00	49.229,24	49.229,24	770,76	1
2016PR003	OBRAS DE PINTURA EN FACHADA E INTERIORES DEL MERCADO CENTRAL	2016	2	50.000,00	48.328,38	0,00	48.328,38	48.328,38	1.671,62	1
2016PR004	OBRAS DE RENOVADO DE ALICATADOS Y OTROS EN EL MERCADO DEL BUEN ACUERDO	2016	2	48.000,00	47.500,00	0,00	47.500,00	47.500,00	500,00	1
TOTAL				37.702.877,23	19.900.714,38	15.838.002,08	93.267,19	19.900.714,38	17.802.162,85	